

# 새만금지구 내부개발사업 추진현황

## 1 일반현황

- ◆ 군산-고군산군도-부안을 연결하는 방조제 33.9km를 축조, 집단화된 토지(29,100ha)와 담수호(11,800ha)를 조성하는 사업
- 내부개발은 정부방침 및 수요요구에 대응, 산업·연구용지, 국제협력용지, 관광·레저용지, 농생명용지, 배후도시용지, 환경·생태용지, 기타 등 복합개발

□ 위 치 : 전라북도 군산시, 김제시, 부안군 공유수면 일원

□ 면 적 : 40,900ha (토지 29,100ha, 담수호 등 11,800ha)

□ 총사업비 : 22.2조원 (용지조성 10.9, 기반시설 6.6, 수질개선 2.9, 기타 1.8)

\* 농식품부 소관 : 방수제·농지조성 등 3.3조원(방조제 축조 2.9조원 별도)

□ 사업기간 : 외곽시설('91~'10년), 내부개발(1단계 '09~'25년, 2단계 '26~)



- '86~'91년 타당성 분석, 기본계획 수립, 환경영향평가, 공유수면 매립면허 등을 거쳐 방조제 착공('91.11월)
- '07. 4월 「새만금 내부토지개발 기본구상」 마련
  - '07.12월 「새만금사업 추진을 위한 특별법」 제정(시행 '08.12.28)
- '08.10월 농지위주에서 복합산업용지로 일부 전환
- '10. 4월 방조제 공사 준공, '09.10월 내부개발(방수제) 착수
- '12.12월 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법」 제정('13.9.12 시행)
- '14. 9월 새만금 기본계획(MP) 변경·확정
- '15. 8월 「새만금사업법」 일부 개정('16.2월 시행)
- '15.12월 새만금 수질대책 중간평가 실시(새만금위)
- '17. 5월 새만금 농업생산기반시설 관리자 지정(농식품부)
- '17.12월 새만금개발공사 설립 및 기본계획 변경(새만금위)
- '18. 5월 잼버리부지 매립공사 기본계획 수립
- '18.12월 가력선착장 확장공사 예비타당성조사 통과
- '19.12~'20.1 잼버리부지 매립공사 낙찰자 선정·계약 및 착공
- '21.2월 새만금 기본계획(MP) 변경(새만금위)

### 3

## 내부개발사업 추진현황

- ◆ '91년~'10년까지 새만금 방조제 33.9km 완공 이후 '09년 이후부터 방수제, 농지 조성 등 내부개발 추진

### 가 방수제 축조

- (사업내용) 내부개발 용지보호와 간척지 진·출입로 기능 확보를 위해 2차선 도로 및 친수·환경생태 공원 등 방수제 설치
  - 사업규모 : 62.1km/ 1조 1,888억원
- ('20년 까지) 총 11개 공구 62.1km 중 9개 공구 54.2km 완료
- ('21년 계획) 2개 공구(만경2, 만경6) 7.9km 계속 추진
- (향후 계획) '23년 목표로 공사완료 추진
  - 완공 후 행정구역 결정 및 매립사업 준공, 시설물 등록 등 추진

### 나 농생명용지 조성

- (사업내용) 복합곡물단지, 원예단지, 농업생태관광 등 다양한 농업적 활용을 위해 농생명용지 조성
  - 사업규모 : 총 11개 공구 9,430ha/ 1조 2,157억원
- ('20년 까지) 10개 공구 8,140ha 추진, 3개 공구 3,155ha 완료
- ('21년 계획) 7개 공구 4,985ha 계속, 1개 공구 1,290ha 신규 추진
- (향후 계획) '25년 목표로 공사완료 추진
  - 준공된 농지는 「농어촌정비법」에 따라 일시사용 등으로 활용